

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ
доступности для инвалидов здания
КГБОУ «Дудинская школа-интернат»

Основные сведения по объекту (учреждению)

Наименование объекта	Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дудинская школа-интернат»		
фактический адрес	647000, Красноярский край, Таймырский ДНМР, г. Дудинка, ул. Андреевой, д. 6		
телефон	8(39191)5-10-38	E-mail	taimyr1.6@mail.ru
Ведомственная принадлежность	Министерство образования Красноярского края, Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края		
Вид деятельности	Образование		
Форма собственности объекта	Краевая		
Объем предоставляемых услуг*	154		
Размещение объекта	отдельно стоящее здание 5 - этажное		
Количество и назначение входов	1 - главный, 3 - запасных		
Год постройки	1966		
Год последней реконструкции			

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	250 м		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	ул. Островского, д. 8а, ост. «Енисейский пассаж» ул. Островского 9, ост. «Арктика» автобус №№ 1,4		
Наличие переходов на пути следования от остановки	есть (ул. Островского)		
Регулируемые переходы	Да	со звуковой сигнализацией	Да
Нерегулируемые переходы	Нет		
Внеуличные переходы	Нет	с пандусом	Нет
		с подъемником	Нет
Тактильные указатели	Нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	Да
Открытые лестницы	Нет	Пандусы с уклоном более 8%	Нет
Поручни на лестницах	Нет	Поручни на пандусах	нет

№ пометки по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения, наличие	Фактическая величина, наличие	Рекомендации: установка, создание, замена, ремонт или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6
	1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)				
	Вход на территорию (при наличии ограждения)		Нет		
	- ширина прохода, калитки	м	0		
	- информация об объекте	наличие	0		
	Автостоянка посетителей (при наличии)		Нет		
	Расстояние до входа в здание	м	0		
	Количество машино-мест для инвалидов	%	0		
	Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	м	0		
	Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	м	0		
	Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)				
	- ширина тротуара (пути движения):	м	30,0		
	- указатели направления движения	наличие	Нет	установка	
	- ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	Есть	обновление	
	- места отдыха	наличие	Нет	установка	
	Открытая лестница:				
	- высота подъема	м	0,65		
	- поручни на высоте	м	1,0		
	- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	наличие	Нет		
	- контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Нет		
	Пандус на рельефе		Нет		
	- высота подъема одного марша	м			
	- уклон	%			
	Поручни с двух сторон	наличие			
	- на высоте (нижний поручень)	м			
	- на высоте (верхний поручень)	м			
	2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)				
	Крыльцо или входная площадка				
	Высота площадки	м	0,75	реконструкция	
	Габариты площадки: ширина	м			
	Габариты площадки: глубина	м			
	Поручни (ограждение)	наличие	Нет		
	Навес	наличие	Есть		
	Информация об объекте	наличие	Есть		
	Лестница наружная				
	Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу	наличие	Нет		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Нет		
	Поручни с двух сторон	наличие	Нет		
	- на высоте	м	0		
	- горизонтальные завершения поручней	наличие	Нет		
	- нетравмирующие окончания	наличие	Нет		
	Пандус наружный		нет	Установить	
	Уклон	%	0		
	Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	м	0		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	м	0		
	Разворотные площадки:		0		
	-при въезде на пандус, длина	м	0		
	-при въезде на пандус, ширина	м	0		
	-промежуточная прямая, длина	м	0		

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения, наличие	Фактическая величина, наличие	Рекомендации: установка, создание, замена, ремонт или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6
	-промежуточная прямая, ширина	м	0		
	-промежуточная с поворотом направления движения, длина	м	0		
	-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	м	0		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	установить	
	- на высоте (нижний поручень)	м	0		
	- на высоте (верхний поручень)	м	0		
	- горизонтальные завершения поручней	наличие	нет	установить	
	- нетравмирующие окончания	наличие	нет	установить	
	Нескользящее покрытие	наличие	нет	установить	
	Наружный подъемник	наличие	Нет		
	Звуковой маяк у входа	наличие	Нет	установить	
	Тамбур		Есть		
	Глубина	м	1,37/1,6/1,32		
	Ширина	м	3,05/1,76/2,34		
	Двери распашные	наличие	Есть		
	Двери автоматические	наличие	Нет		
	- ширина дверного проема в свету	м	0,80/0,80/0,80		
	- высота порога наружного, внутреннего	м	0,04/0,011/0,04		
3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)					
	Лестница на уровень 1-го этажа		Нет		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	0		
	Поручни с двух сторон:	наличие	0		
	- на высоте	м	0		
	- горизонтальные завершения поручня	наличие	0		
	- нетравмирующие окончания	наличие	0		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		Нет		
	Ширина марша	м	0		
	Уклон	%	0		
	Разворотные площадки внизу, вверху	м	0		
	Поручни с двух сторон:	наличие	0		
	- на высоте (нижний поручень)	м	0		
	- на высоте (верхний поручень)	м	0		
	- горизонтальные завершения внизу и вверху	наличие	0		
	Пандус переносной	наличие	Нет	установить	
	Подъемник для инвалидов				
	-стационарный	наличие	Нет		
	- мобильный	наличие	Нет		
	Коридоры/холлы				
	Ширина полосы движения	м	12,8/1,3		
	Разворотные площадки, глубина	м	1,30		
	Разворотные площадки, ширина	м	1,30		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	есть		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	Нет	установить	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	Нет	установить	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	Нет	установить	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	Нет		

№ по помещению по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения, наличие	Фактическая величина, наличие	Рекомендации: установка, создание, замена, ремонт или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Тактильная схема	наличие	Нет		
	Место отдыха и ожидания:				
	- места для сидения на первом этаже	наличие	есть	замена	
	- зона для коляски на первом этаже	наличие	нет	установить	
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	м	0		
	Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)		0,10-0,17		
	Контрастная маркировка	наличие	Нет	установить	
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	Нет	установить	
	- горизонтальные завершения поручней	наличие	Нет	Установить	
	Пандус внутренний на этаже				
	Ширина марша	м	0		
	Уклон	%	0		
	Разворотные площадки внизу, вверху	м	0		
	Поручни с двух сторон:	наличие	Нет	установить	
	- на высоте (нижний поручень)	м	0		
	- на высоте (верхний поручень)	м	0		
	Лестница межэтажная центральная (в зону оказания услуги)		Нет		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Нет		
	Поручни с двух сторон:	наличие	Нет		
	- на высоте	м	0		
	- горизонтальные завершения	наличие	нет		
	- нетравмирующие окончания	наличие	нет		
	-указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет		
	Лестницы межэтажные боковые				
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Нет	установить	
	Поручни с двух сторон:	наличие	Нет	установить	
	- на высоте	м	0		
	- горизонтальные завершения	наличие	Нет	установить	
	- нетравмирующие окончания	наличие	Нет	установить	
	Лифт пассажирский				
	Кабина:		0		
	- длина	м	0		
	- ширина	м	0		
	- ширина дверного проема	м	0		
	- поручни	наличие	Нет		
	Световая информация в кабине	наличие	Нет		
	Звуковая информация в кабине	наличие	Нет		
	Знак доступности	наличие	Нет		
	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	Нет		
	4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)				
	Обслуживание через окно/прилавок		Нет		
	Высота рабочей поверхности	м	0		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	м	0		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков-</i>				
	Обслуживание в Учебно-консультационном центре				
	Ширина проема двери в свету	м	0,80	реконструкция	
	Высота порога	м	0,004		
	Информация тактильная	наличие	Нет		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	Нет	установить	
	- размещение на высоте	м	1,8		

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения, наличие	Фактическая величина, наличие	Рекомендации: установка, создание, замена, ремонт или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6
	- высота прописных букв	м	0,025		
	Зона для кресла-коляски	наличие	Нет	установить	
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</i>					
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)				
	Доля мест для колясочников	%	0		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	м	1,2		
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	%	0		
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</i>					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	нет	установка	
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ для посетителей					
	Санузел для инвалидов				
	Знак доступности помещения	наличие	Нет	создать	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	Нет	установка	
	Ширина дверного проема	м	0,80	реконструкция	
	Раковина:				
	- зона у раковины (глубина)	м	1,5	создание	
	- зона у раковины (ширина)	м	1,5	создание	
	- высота раковины	м	0,40	установка	
	- опорный поручень	наличие	Нет	установка	
	Кабины для инвалидов:				
	- количество кабин	ед.	0		
	- знак доступности кабины <i>(при необходимости)</i>	наличие	Нет	создать	
	- ширина дверного проема	м	0		
	- габариты кабины (длина)	м	0		
	- габариты кабины (ширина)	м	0		
	- опорные поручни	наличие	Нет		
	в т. ч. откидные	наличие	Нет		
	- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	м	0		
	- крючки для костылей	наличие	Нет	установка	

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

Территория

Заменить части тротуара. Приобрести новое переносное ограждение. Установить знаки доступности. Заменить покрытие, обустроить тротуар достаточной ширины, выполнить работы по реконструкции территории. установить бордюр или декоративное ограждение, тактильные направляющие полосы. Установить поручни с двух сторон лестницы. Выполнить ремонт или замену ступеней, установить контрастную маркировку. Выполнить реконструкцию лестничного марша.

Входная группа

Установить кнопку, переговорное устройство для вызова персонала. Расширить входную площадку. Установить тактильные указатели. Установить на лестнице поручни с двух сторон на высоте 0,9 м с горизонтальными нетравмирующими окончаниями. Заменить поручни, не соответствующие нормативным требованиям. Выполнить маркировку крайних ступеней. Установить пандус, выполнить нескользкое покрытие, расширить промежуточную площадку, установить на пандусе поручни с двух сторон на высоте 0,7 м и на высоте 0,9 м. Расширить дверной проем, установить доводчик с усилием открывания двери не более 500 Нм.

На запасных выходах:

Произвести замену входных уличных дверных коробок на запасных выходах на новые, металлические утепленные с уплотнителями в притворах, сделать капитальный ремонт крылец с устройством козырьков над запасными выходами.

На путях передвижения в школе:

Лестницы межэтажные:

Произвести капитальный ремонт лестничных маршей с применением нескользкого, моющегося покрытия. Сделать контрастную окраску первой и последней ступеней на лестнице. Установить указатели направления движения. Установить поручни с двух сторон (на высоте 0,7 и 0,9 м). Горизонтальные завершения вверх и вниз, с не травмирующим окончанием). Установить съемные пандусы для подъема на 2 этаж.

В зоне оказания услуги:

Произвести обновление дверных проемов по пути следования с установкой дверей с уплотнителями в притворах и доводчиками. Оборудовать места отдыха и ожидания на 1 этаж.

В санитарных помещениях:

Произвести капитальный ремонт туалетной комнаты с применением для покрытия стен и пола современных моющихся, и нескользящих материалов. Обновить закрытые туалетные кабинки на всех этажах. Оборудовать туалетную комнату для маломобильных групп на первом этаже:

- расширение ширины дверного проема;
- установка опорных поручней, в т.ч. откидных;
- установка крючков для костылей;
- оборудование зоны для кресла-коляски рядом с унитазом;
- установка унитаза с опорой для спины и кнопкой слива на боковой стене кабины со стороны, с которой осуществляется пересадка из коляски;
- размещение раковины и зеркала на высоте удобной для инвалидов-колясочников;
- установка кнопки связи с дежурным персоналом.


Заменить все водопроводные краны на рычажные или нажимного действия

По средствам информации и коммуникации:

Установить дополнительные видеокамеры (6 штук) с охватом всех мест перемещения по этажам и лестничным пролётам, слепых зон вокруг здания. Установить световые и визуальные средства информации о предоставлении услуг для инвалидов (надписи, указатели, пиктограммы, тактильные средства информации о предоставлении услуги). Установить кнопку вызова персонала перед входом в учреждение.

**Руководитель рабочей
группы по обследованию
объекта**

Зам. директора по УВР

 (должность)
Л.С. Коломийцева
(подпись) (фамилия и.о.)

«16» апреля 2024 г.

Руководитель объекта

И.о. директора КГБОУ
«Дудинская школа-интернат»

 (должность)
Т.М. Вострухова
(подпись) (фамилия и.о.)

«16 » апреля 2024 г.